

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, буд. 5

від 04.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 255, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	49	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	6	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	48	шт
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	6	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	24	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, буд. 6

від 05.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 256, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	24	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 50-80	177	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	24	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	2	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	120	шт
10	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
11	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	24	шт
12	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
13	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	41	од
14	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, буд. 19

від 10.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 257, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	166	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	64	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 100-150	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	27	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

3 актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, буд. 21

від 11.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 258, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	12	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	113	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	48	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	23	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, буд. 23

від 19.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 259, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	136	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	64	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	26	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопровоу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, буд. 25

від 20.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 260, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	14	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	133	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	14	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	18	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	70	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	31	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, буд. 27

від 24.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 261, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	6	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	26	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	259	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	26	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	34	шт
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	126	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	56	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Строни, буд. 2

від 25.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 262, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	125	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	80	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	36	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Строни, буд. 4

від 26.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 265, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	12	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	100	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	48	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	21	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Строни, буд. 6

від 27.06.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 263, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	12	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	106	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	48	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	24	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність лози винограду на газопроводі - лежаку.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фарбування газопроводу - за гідних погодних умов; усунення наявності винограду - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

