

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Мира, буд. 19

від 05.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 468, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	29	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	102	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	28	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

Куш А.М. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Мира, буд. 20

від 06.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 469, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	25	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	94	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	10	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	10	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	24	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____

З актом ознайомлений _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Мира, буд. 21

від 07.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 470, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	20	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	103	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	2	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	19	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

 Куш А.М.

З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Мира, буд. 22

від 12.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 471, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	25	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	97	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	10	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	10	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	24	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)


Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

 Куц А.М.

З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Мира, буд. 23

від 13.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 472, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	28	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	71	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	27	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

 Куц А.М.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Мира, буд. 27

від 19.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 473, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куш Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	5	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	47	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	391	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	48	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	48	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	4	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	46	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Мира, буд. 31

від 21.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 474, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	10	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	98	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	297	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	6	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	40	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	40	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	97	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 2

від 26.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 475, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	5	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	34	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	201	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	24	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	30	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	33	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежак;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 8

від 27.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 476, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	7	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	38	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	293	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	26	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	33	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	37	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежачу;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений


Куц А.М.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 4

від 28.11.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 477, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	6	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	38	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	242	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	26	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	34	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	37	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

 Куц А.М.
