

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 35

від 03.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 591, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	37	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	114	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	36	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Прат **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 40

від 04.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 592, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	36	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	132	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	9	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	10	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	35	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 46

від 05.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 595, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кушч Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	26	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	117	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	25	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав роботи: **КРЕМЕНЧУКГАЗ**
Кушч А.М.
08351734
м. Кременчук, прок. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 41

від 06.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 593, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	8	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	93	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	256	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	5	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	32	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	32	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	92	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця робіт _____

З актом ознайомлений _____



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 47

від 10.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 596, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кушч Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 47.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	37	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	159	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	18	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	24	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	36	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця робіт _____

З актом ознайомлений _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 48

від 11.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 597, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	28	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	162	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	27	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 49

від 12.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 598, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 49.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	29	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	166	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	28	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця робіт

 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Код 03851734
 39601, Подільська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 42

від 13.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 594, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кушч Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	8	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	93	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	339	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	28	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	35	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	92	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 ІПЕН № 03651734
 39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
 пр-в Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 53

№ 74090

від 18.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 599, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 53.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	9	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	87	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	260	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	5	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	32	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	32	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	86	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця _____

З актом ознайомлений _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 55

від 20.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 601, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кущ Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 55.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	5	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	59	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	297	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	24	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	32	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	58	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 54

від 25.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 600, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кущ Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	102	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	415	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	36	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	45	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	101	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця обстеження
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Серія 08/51734
 Кущ А.М.
 38001, Почтаївська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, пр-кт. Героїв Дніпра, буд. 57

від 27.02.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 602, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	34	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	191	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	18	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	24	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	33	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежка.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений
