

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Портова, буд. 1

від 08.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 826, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кушч Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (зуртсжитку), № 1.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	27	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	16	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	1	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	9	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Портова, буд. 5

від 10.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 827, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	43	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	135	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (вильний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	19	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	19	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	42	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Портова, буд. 7

від 16.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 828, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	25	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	111	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	12	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	24	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Портова, буд. 9

від 22.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 829, працівником(ами) виконання робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (у роз'язтку), № 9.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	35	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання зварний стик Ду 15-40	138	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	14	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	14	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	34	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Горішні Плавні, вул. Портова, буд. 11

від 24.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 830, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Куц Анатолій Миколайович виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	34	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	142	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	33	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

