

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Незалежності, буд. 32

від 17.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 777, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	29	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	6	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1)

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



Смірнова Н.В.

АКТ **технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смт Семенівка, вул. Незалежності, буд. 43

від 17.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 778, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (у роз'ясню), № 43.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-20	120	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звільний газопровід до стояків) Ду 15-30, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	4	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах, на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах, на кожен послідовний канал	7	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недогук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строків їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Незалежності, буд. 47

від 17.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 779, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВЕСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (с. Семенівка), № 47.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	94	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 300даПа (звідний газопровід по стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	15	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (доляється): _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом санітарним



Handwritten signature of N.V. Smirnova

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Незалежності, буд. 48

від 17.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 780, працівник(ами) виконання робіт: ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (у роз'ясненні), № 48.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	5	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	60	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	11	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	3	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	3	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	4	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Незалежності, буд. 57

від 17.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 782, працівник(ами) виконав(и) робіт ПраТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (дургожитку), № 57.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	135	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (взільний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	15	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-20	13	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожну послідовний канал	6	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



(Handwritten signature)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Івана Вовчука, буд. 5

від 17.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 782, працівником(ами) виконання робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 5.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	152	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (зварний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною до 20 пог.м	13	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	13	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	15	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____


Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 783, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	40	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (зайнятий газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояк) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	5	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	2	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	2	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням єдоживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Незалежності, буд. 50

від 29.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 734, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУНГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталя Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (уартжпк), № 50.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	9	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	128	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 5.00даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 5.00даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	16	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (хрімкульових), Ду 15-40	10	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	6	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на сходовій канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожній перехідній канал	8	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1)

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (доводиться).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Незалежності, буд. 50-А

від 29.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 785, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відпочиваючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов Ду 15-40	133	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вхідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вхідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною до 100 пог.м	13	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	3	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	10	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено неоліки (необхідно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні неоліки (у разі виявлення неоліків):

1)

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається)

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (необхідно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених неоліків та строків їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5551 Голіца Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Івана Вовчука, буд. 4

від 29.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 786, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталя Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (сургучитку), № 4.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	5	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	104	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	14	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	7	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на повний послідовний канал	4	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано _____

Працівник(и) виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Івана Вовчука, буд. 6

від 29.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 787, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	112	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (заідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	14	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий Ду 15-40	2	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник(и) виконавця обстеження

З актом ознайомлений



Смірнова Н.В.

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Семенівка, вул. Івана Вовчука, буд. 7

від 29.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 788, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВЕСГ, Смірнова Наталя Вікторівна виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стоек, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	28	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	125	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (видний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (видний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 45-80, довжиною 20 пог.м	12	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на всьому послідовний канал	27	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено неоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків).

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строків їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Підписи керівника обстеження
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Іван (А) 22 1734 Смірнова Н.В.
 39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____