Додаток 10
до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу IV)

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 — 2029 роки
газорозподільного підприємства ПрАТ «Кременчукгаз»
станом на 31 грудня 2020 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I. Розподільні газопроводи														
			Будівництво													
			Капремонт					**10,001**	**10,001**	**888,20**	**888,24**					
	1	Газорозподільні мережі	Капремонт	ГРС Комсомольськ	1214354	фарбування розподільчого г/д н/т по с. Келеберда	км	1,1	1,1	150,826	150,83	137,11	137,12	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	2		Капремонт	ГРС Кременчук	1210710	фарбування г/д н/т вул. Кооперативна ,Кільцева, Пугачова, Б. Хмельницького, Зелена м. Кременчук	км	0,813	0,813	47,146	47,14	57,99	57,98	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	3		Капремонт	ГРС Кременчук	1211587	фарування г/д с/т по вул.Б-Хмельницького с.Михайленки	км	0,78	0,78	38,126	38,13	48,88	48,88	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	4		Капремонт	ГРС Кременчук	1211294	фарбування г/д в/т с. Недогарки Кременчуцького р-ну	км	0,154	0,154	24,096	24,09	156,47	156,43	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	5		Капремонт	ГРС Кременчук	1211949	фарування г/д с/т до садівн.товариства "ЗОРЯ" с. Кривуші Кременчуцького р-ну	км	0,117	0,117	7,716	7,72	65,95	65,98	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	6		Капремонт	ГРС Кременчук	1211617	фарбування г/д с/т вул.Б.Хмельницького с.Кривуші Кременчуцького р-ну	км	0,134	0,134	8,036	8,04	59,97	60,00	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	7		Капремонт	ГРС Кременчук	1210679	фарбування г/д н/т вул. В. Винниченко м. Кременчук	км	0,669	0,669	43,226	43,22	64,61	64,60	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	8		Капремонт	ГРС Кременчук	1211360	фарбування г/д с/т вул. Б.Хмельницького від б. №51 до б.№55 с.Кривуші Кременчуцького р-ну	км	0,075	0,075	5,12	5,12	68,27	68,27	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	9		Капремонт	ГРС Кременчук	1211320	фабування г/д в/т від заводу техвуглецю до котельні "Квіти Кременчука" м.Кременчук	км	2,204	2,204	280,226	280,23	127,14	127,15	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	10		Капремонт	ГРС Кременчук	1211249	фарбування г/д н/т наземний до насел. пункта біля ОП 317/69 с.М.Кохнівка Кременчуцького р-ну	км	0,143	0,143	13,806	13,81	96,55	96,57	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	11		Капремонт	ГРС Кременчук	1211826	фарбування г/д н/т вул. Шкільна.Зелена,Лісова с. М.Кохнівка Кременчуцького р-ну	км	0,205	0,205	20,656	20,66	100,76	100,78	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	12		Капремонт	ГРС Кременчук	1214418	фарбування Г/д н/т по пров. Фруктовому до ШРП в м. Кременчук	км	0,096	0,096	8,566	8,57	89,23	89,27	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	13		Капремонт	ГРС Кременчук	1210759	фарбування г/д н/т вул. Ватутіна, Новоселівська, Київська с.Піщане Кременчуцького р-ну	км	0,222	0,222	13,546	13,55	61,02	61,04	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	14		Капремонт	ГРС Кременчук	1210690	фарбування г/д н/т по вул. Київській,Гранитній,Новос-кій,пров.Граніт.,Новос-го, туп.Гранітного 1,2,3,4 с.Піщане	км	0,834	0,834	71,736	71,74	86,01	86,02	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	15		Капремонт	ГРС Кременчук	1210752	фарбування г/д н/т вул. Б.Хмельницького, Київська, Набережна, Пархоменко с.Піщане	км	0,382	0,382	28,716	28,72	75,17	75,18	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	16		Капремонт	ГРС Кременчук	1211989	фарбування г/д н/т вул. Київська с.Піщане Кременчуцького р-ну	км	0,355	0,355	32,766	32,77	92,30	92,31	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	17		Капремонт	ГРС Кременчук	1210043	фарбування г/д в/т-перекладка г/д на АБЗ с. м.Кременчук	км	0,351	0,351	31,056	31,06	88,48	88,49	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	18		Капремонт	ГРС Кременчук	1211683	фарбування г/д н/т вул. Пушкіна с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	км	0,542	0,542	28,466	28,47	52,52	52,53	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
	19		Капремонт	ГРС Кременчук	1211665	фарбування г/д н/т вул. Набережна с. Новоселівка Кременчуцького р-ну	км	0,825	0,825	34,37	34,37	41,66	41,66	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
			Реконструкція													
			Інше													
						Всього по розділу	**шт.**	**10,001**	**10,001**	**888,20**	**888,24**					
		II. Відключаючі пристрої														
			Будівництво													
			Капремонт													
			Реконструкція					**5**	**5**	**478,98**	**495,77**					
	20	Відключаючі пристрої	Реконструкція	ГРС Крюків	1210034	реконструкція газового колодязя №5 квт.44, м. Кременчук	шт.	1	1	202,05	211,64	202,05	211,64	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	21		Реконструкція	ГРС Комсомольськ	1210884	реконструкція газового колодязя №45 вул. Добровольського, м. Горішні Плавні	шт.	1	1	73,42	75,55	73,42	75,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	22		Реконструкція	ГРС Кременчук	1210011	реконструкція газового колодязя №15 вул. Лебедина, м. Кременчук	шт.	1	1	76,90	78,55	76,90	78,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	23		Реконструкція	ГРС Кременчук	1210027	реконструкція газового колодязя №13 вул. Лебедина, м. Кременчук	шт.	1	1	76,11	79,47	76,11	79,47	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	24		Реконструкція	ГРС Кременчук	1210008	реконструкція газового колодязя №2А вул. Целиноградська, м. Кременчук	шт.	1	1	50,50	50,56	50,50	50,56	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
			Технічне переоснащення													
			Інше													
						Всього по розділу	**шт.**	**5**	**5**	**478,98**	**495,77**					
		III. ГРП														
			Будівництво													
			Капремонт													
			Реконструкція					**6**	**0**	**1 730,94**	**1528,94**					
	25	ГРП	Реконструкція	ГРС Комсомольськ	10079	ГРП - №7 вул. Придніпровська с. Салівка Кременчуцького р-ну	шт.	1		328,37	317,69	328,37	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
	26		Реконструкція	ГРС Комсомольськ	10119	ГРП - №10 вул..Перфільєва с. Келеберда Кременчуцького р-ну	шт.	1		267,63	232,36	267,63	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
	27		Реконструкція	ГРС Кременчук	10007	ГРП - №4 по вул. Партизанській 20 м. Кременчук	шт.	1		279,02	248,81	279,02	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
	28		Реконструкція	ГРС Крюков	10080	ГРП - №21 вул. Манагарова, 9 терит. 2-й гор. больниці м.Кременчук	шт.	1		281,43	249,95	281,43	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
	29		Реконструкція	ГРС Кременчук	10090	ГРП - №13 вул. Пролетарська 11 , м.Кременчук	шт.	1		288,74	240,06	288,74	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
	30		Реконструкція	ГРС Семенівка	10072	ГРП - №3 пров. Семенченка смт. Семенівка	шт.	1		285,75	240,08	285,75	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
			Технічне переоснащення					**15**	**15**	**40,50**	**40,75**					
	31		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	10072	заміна електролічильника ГРП - №3 пров. Семенченка смт. Семенівка	шт	1	1	3,80	3,81	3,80	3,81	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	32		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	10041	заміна електролічильника ГРП - №2 по вул. Тітова смт. Семенівка	шт	1	1	3,80	3,81	3,80	3,81	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	33		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	10104	заміна електролічильника ГРП - вул. Михаська с. В.Поділ Семенівського р-ну	шт	1	1	2,30	2,27	2,30	2,27	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	34		Технічне переоснащення	ГРС Сушки	10120	заміна електролічильника ГРП - №12 вул. Заводська с. Кобелячок Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,34	2,30	2,34	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	35		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	10005	заміна електролічильника ГРП - №26 по пр.-кту Полтавському 61 м. Кременчук	шт	1	1	2,30	2,38	2,30	2,38	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	36		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	10011	заміна електролічильника ГРП - №27 по вул. Автозаводській 11 м. Кременчук	шт	1	1	2,30	2,23	2,30	2,23	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	37		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	10125	заміна електролічильника ГРП - с. Очеретувате Семенівського р-ну	шт	1	1	3,80	3,81	3,80	3,81	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	38		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	10042	заміна електролічильника ГРП - вул. Селекціонеров. с. Веремівка Семенівського р-ну	шт	1	1	3,80	3,81	3,80	3,81	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	39		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	10018	заміна електролічильника ГРП - №2 вул Індустріальна с. Піщане Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,31	2,30	2,31	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	40		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	10019	заміна електролічильника ГРП - №4 вул. Весела с. Піщане Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,31	2,30	2,31	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	41		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	10114	заміна електролічильника ГРП - №1 вул.Польова с.Ройове Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,31	2,30	2,31	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	42		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	10073	заміна електролічильника ГРП - №31 вул. Шевченко с. Нова Знам"янка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,31	2,30	2,31	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	43		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	10123	заміна електролічильника ГРП - вул. Леніна с. Устимівка Семенівського р-ну	шт	1	1	2,30	2,41	2,30	2,41	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
	44		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	10102	заміна електролічильника ГРП - вул. Жовтнева с. П'ятихатки Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	45		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	10040	заміна електролічильника ГРП - №1 вул. Незалежності (Леніна) смт. Семенівка	шт	1	1	2,30	2,27	2,30	2,27	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
			Інше													
						Всього по розділу	**шт.**	**21**	**15**	**1 771,44**	**1569,69**					
		IV. ШРП														
			Будівництво													
			Капремонт													
			Реконструкція					**13**	**13**	**967,56**	**977,41**					
	46	ШРП	Реконструкція	ГРС Кременчук	132087	ШРП № 16 вул. Бригадна м. Кременчук	шт.	1	1	76,36	79,06	76,36	79,06	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	47		Реконструкція	ГРС Кременчук	1321228	ШРП - вул. Б.Хмельницького,41 с. Кривуші Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	76,17	79,17	76,17	79,17	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	48		Реконструкція	ГРС Кременчук	1321123	ШРП вул. Перемоги с. Писарщина Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	92,21	88,28	92,21	88,28	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	49		Реконструкція	ГРС Запсілля	1321024	ШРП №3 вул. Центральна с.Запсілля Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	75,15	76,28	75,15	76,28	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	50		Реконструкція	ГРС Крюков	132949	ШРП №1 вул.Ломоносова с. Підгірне Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	75,15	75,22	75,15	75,22	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	51		Реконструкція	ГРС Крюков	132076	ШРП № 14 вул. Л. Дніпрова м. Кременчук	шт.	1	1	87,52	86,93	87,52	86,93	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	52		Реконструкція	ГРС Крюков	132947	ШРП №1 вул. Шевченко с. Білецьківка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	75,15	75,07	75,15	75,07	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	54		Реконструкція	ГРС Семенівка	132271	ШРП №4 вул. Добівська смт. Семенівка	шт.	1	1	80,98	77,68	80,98	77,68	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	55		Реконструкція	ГРС Семенівка	132272	ШРП вул. Щорса (провулок) с. Семенівка	шт.	1	1	78,98	77,97	78,98	77,97	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	56		Реконструкція	ГРС Кременчук	1321227	ШРП вул. Переяслівська (ТОВ "Амстор-М") м. Кременчук	шт.	1	1	64,51	67,58	64,51	67,58	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	57		Реконструкція	ГРС Кременчук	132936	ШРП №44 вул.Б.Хмельницького с.Кривуші Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	64,03	66,97	64,03	66,97	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	58		Реконструкція	ГРС Потоки	132946	ШРП №12 мікрорайон Новоселівка с. Дмитрівка Полтавської обл.	шт.	1	1	58,20	61,09	58,20	61,09	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	59		Реконструкція	ГРС Потоки	1321191	ШРП с. Кузьменки Полтавська обл.	шт.	1	1	63,15	66,11	63,15	66,11	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
			Технічне переоснащення					**19**	**15**	**1 490,55**	**1417,05**					
	60		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	132077	Встановлення телеметрії ШРП № 15 вул. Орджонікідзе м. Кременчук	шт.	1		78,45	59,98	78,45	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
	61		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	132085	Встановлення телеметрії ШРП №8 вул. Целіноградська м. Кременчук	шт.	1		78,45	59,98	78,45	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
	62		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	132080	Встановлення телеметрії ШРП № 22 вул. Вільної України м. Кременчук	шт.	1	1	78,45	78,65	78,45	78,65	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	63		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	132075	Встановлення телеметрії ШРП № 12 вул. Заводська м. Кременчук	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	64		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	132089	Встановлення телеметрії ШРП № 18 вул. Крупська м. Кременчук	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	65		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	132899	Встановлення телеметрії ШРП №37 вул. Приходька м.Кременчук	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	66		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	132928	Встановлення телеметрії ШРП №1 вул. Польова с. Ройове	шт.	1	1	78,45	78,65	78,45	78,65	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
	67		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	132949	Встановлення телеметрії ШРП №1 вул.Ломоносова с. Підгірне	шт.	1		78,45	59,98	78,45	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування

68		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	132922	Встановлення телеметрії ШРП №;1 вул. Шкільна, 9 с. Маламівка	шт.	1		78,45	59,98	78,45	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
69		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	132947	Встановлення телеметрії ШРП №1 вул. Шевченко с. Білецьківка	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал		амортизаційні відрахування
70		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	1321044	Встановлення телеметрії ШРП с. Підлужжя (Кияшки) Полтавської обл	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
71		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	132329	Встановлення телеметрії ШРП №3 вул. Сонячна с.Карпівка	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
72		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	1321190	Встановлення телеметрії ШРП вул. Зелена с. Петрашівка	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
73		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	132946	Встановлення телеметрії ШРП №12 с. Дмитрівка	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
74		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	1321001	Встановлення телеметрії ШРП №14 с. Олефирівка	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
75		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	132963	Встановлення телеметрії ШРП №5 вул.Центральна с.Омельник	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
76		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	1321025	Встановлення телеметрії ШРП с. Вербки Семенівського р-ну	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
77		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	1321067	Встановлення телеметрії ШРП с.Бакумівка Семенівського р-ну	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
78		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	10440014	Встановлення телеметрії ШРП - с. Брусове Семенівського р-ну	шт.	1	1	78,45	78,45	78,45	78,45	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
		Інше													
					Всього по розділу	**шт.**	**32**	**28**	**2 458,11**	**2394,46**					
					V. Газорегуляторне обладнання										
		Будинкові регулятори													
		Регулятори ГРП													
	Регуляторне обладнання	Регулятори ШРП													
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів													
					VI. ЕХЗ										
		Будівництво					**2**	**2**	**201,24**	**209,92**					
79		Будівництво	ГРС Кременчук		будівництво СКЗ в районі ГРП 23 м. Кременчук	шт.	1	1	100,62	104,96	100,62	104,96	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
80		Будівництво	ГРС Комсомольськ		будівництво СКЗ в районі ГРП 6 м. Горішні Плавні	шт.	1	1	100,62	104,96	100,62	104,96	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
		Капремонт					**18**	**18**	**1 225,70**	**1227,65**					
81		Капремонт	ГРС Кременчук	135166	капітальний ремонт СКЗ- вул. Першотравнева В. Терешківка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	48,3	46,20	48,30	46,20	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
82		Капремонт	ГРС Крюків	135121	капітальний ремонт СКЗ - вул. Ушинського,15 м.Кременчук	шт.	1	1	94,68	91,70	94,68	91,70	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
83		Капремонт	ГРС Крюків	135265	капітальний ремонт СКЗ - вул.Приходько №81 , теплогенераторна вокзалу ст. Крюків на Дніпрі м.Кременчук	шт.	1	1	94,68	98,10	94,68	98,10	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
84		Капремонт	ГРС Кременчук	135180	капітальний ремонт СКЗ- вул. Берегового с. В.Терешківка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	84,12	81,14	84,12	81,14	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
85		Капремонт	ГРС Кременчук	135282	капітальний ремонт СКЗ - біля ТОВ "Ізумруд" с. Майбородівка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	77,76	76,51	77,76	76,51	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
86		Капремонт	ГРС Кременчук	135231	капітальний ремонт СКЗ - вул. Центральна с. Вільна Терешківка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	48,30	46,34	48,30	46,34	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
87		Капремонт	ГРС Комсомольськ	135251	капітальний ремонт СКЗ - вул. Добровольського,91 м. Горішні Плавні	шт.	1	1	93,65	91,79	93,65	91,79	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
88		Капремонт	ГРС Кременчук	135057	капітальний ремонт СКЗ- вул. Докучаєва, 21 м. Кременчук	шт.	1	1	57,83	58,97	57,83	58,97	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
89		Капремонт	ГРС Кременчук	135035	капітальний ремонт СКЗ- вул. Вершигори,15 м. Кременчук	шт.	1	1	58,09	58,85	58,09	58,85	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
90		Капремонт	ГРС Кременчук	135059	капітальний ремонт СКЗ- вул. Баумана, 39 м. Кременчук	шт.	1	1	58,09	58,86	58,09	58,86	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
91		Капремонт	ГРС Кременчук	135236	капітальний ремонт СКЗ - вул. Жовтнева с.П'ятихатки Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	44,01	46,20	44,01	46,20	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
92		Капремонт	ГРС Крюків	135205	капітальний ремонт СКЗ- на ГРП-43 Котлова с. Чечелеве Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	58,60	59,73	58,60	59,73	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
93		Капремонт	ГРС Кременчук	135096	капітальний ремонт СКЗ- на ГРП -13 вул. Пролетарська, 37 м. Кременчук	шт.	1	1	57,58	58,97	57,58	58,97	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
94		Капремонт	ГРС Кременчук	135222	капітальний ремонт СКЗ - вул. Героїв Бресту,105 м. Кременчук	шт.	1	1	58,35	60,04	58,35	60,04	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
95		Капремонт	ГРС Кременчук	135170	капітальний ремонт СКЗ- вул. Курчатова с. Нова Знам'янка Кременчуцький р-ну	шт.	1	1	48,30	46,34	48,30	46,34	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
96		Капремонт	ГРС Комсомольськ	135271	капітальний ремонт СКЗ вул. Центральна с. Салівка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	81,69	82,69	81,69	82,69	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
97		Капремонт	ГРС Семенівка	135246	капітальний ремонт СКЗ -вул. Степова, с. Єгорівка Семенівського р-ну	шт.	1	1	80,19	83,79	80,19	83,79	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
98		Капремонт	ГРС Семенівка	135173	капітальний ремонт СКЗ- вул. Вишнева с. Карпиха Семенівського р-ну	шт.	1	1	81,48	81,43	81,48	81,43	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
		Реконструкція													
		Технічне переоснащення					**30**	**30**	**79,50**	**80,34**					
99		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135250	заміна електролічильника СКЗ - вул. Молодіжна с. Єгорівка Семенівського р-ну	шт	1	1	2,30	2,23	2,30	2,23	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
100		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135244	заміна електролічильника СКЗ - вул. Гвардійська, с. Максимівка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,20	2,30	2,20	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
101		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135060	заміна електролічильника СКЗ- вул. Ломоносова, 17 м. Кременчук	шт	1	1	2,30	2,23	2,30	2,23	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
102		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135058	заміна електролічильника СКЗ- вул. Бригадна, 16 м. Кременчук	шт	1	1	2,30	2,23	2,30	2,23	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
103		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135065	заміна електролічильника СКЗ- вул. Ібаруррі,18 м. Кременчук	шт	1	1	2,30	2,23	2,30	2,23	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
104		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135156	заміна електролічильника СКЗ- с. Веремїівка Семенівського р-ну	шт	1	1	3,80	3,82	3,80	3,82	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
105		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135257	заміна електролічильника СКЗ -с. Веремїівка Семенівського р-ну	шт	1	1	3,80	3,82	3,80	3,82	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
106		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135270	заміна електролічильника СКЗ вул. Шевченко смт. Семенівка	шт	1	1	3,80	3,82	3,80	3,82	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
107		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135174	заміна електролічильника СКЗ- блок совм. захисту (вул.. Спортивна) смт.Семенівка	шт	1	1	3,80	3,82	3,80	3,82	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
108		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135153	заміна електролічильника СКЗ- вул. Жовтнева смт. Семенівка	шт	1	1	3,80	3,82	3,80	3,82	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
109		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135185	заміна електролічильника СКЗ- вул. Щорса смт. Семенівка	шт	1	1	3,80	3,81	3,80	3,81	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
110		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135253	заміна електролічильника СКЗ - вул. Котельнікова с. Недогарки Кременчуцького р-ну	шт	1	1	3,80	3,61	3,80	3,61	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
111		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135173	заміна електролічильника СКЗ- вул. Вишнева с. Карпиха Семенівського р-ну	шт	1	1	2,30	2,41	2,30	2,41	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
112		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135227	заміна електролічильника СКЗ - вул. Ворошилова (біля садиби №53 с. Тарасівка Семенівського р-ну	шт	1	1	2,30	2,41	2,30	2,41	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
113		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135282	заміна електролічильника СКЗ - біля ТОВ "Ізумруд" с. Майбородівка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,31	2,30	2,31	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
114		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135283	заміна електролічильника СКЗ - вул. Жовтнева с. Майбородівка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,31	2,30	2,31	4 квартал	1 квартал	амортизаційні відрахування
115		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135168	заміна електролічильника СКЗ - вул.Вовка с. Нова Знам'янка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
116		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135159	заміна електролічильника СКЗ- вул. Зарічна с. Кам"яні Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
117		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135249	заміна електролічильника СКЗ - вул. Вишнева с. Омельник Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
118		Технічне переоснащення	ГРС Потоки	135130	заміна електролічильника СКЗ- вул. Колгоспна с. Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,53	2,30	2,53	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
119		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135128	заміна електролічильника СКЗ- Підсобне господарство с. Кривуши	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
120		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135068	заміна електролічильника СКЗ- вул. Деївська с. Садки Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
121		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135158	заміна електролічильника СКЗ- вул. Молодіжна с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
122		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135067	заміна електролічильника СКЗ- Рай ЖБУ АБЗ с. Соснівка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
123		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135262	заміна електролічильника СКЗ - вул. Леніна с. Маламівка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
124		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135206	заміна електролічильника СКЗ - вул. Пушкіна с. Чечелеве Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
125		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135161	заміна електролічильника СКЗ- вул. Великий Шлях,9 с.Нова Знам'янка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
126		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135167	заміна електролічильника СКЗ- вул. Шевченка с. Нова Знам'янка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
127		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135160	заміна електролічильника СКЗ- вул. Шкільна с. Нова Знам'янка Кременчуцького р-ну	шт	1	1	2,30	2,37	2,30	2,37	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
128		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135147	заміна електролічильника СКЗ- вул. Космонавтів, 5 м. Горішні Плавні	шт	1	1	2,30	2,29	2,30	2,29	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
		Технічне переоснащення					**151**	**151**	**1 442,05**	**1 442,05**					
129		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135156	встановлення телеметрії СКЗ- с. Веремїівка (Бережна)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
130		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135257	встановлення телеметрії СКЗ -с. Веремїівка (Хорольская)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
131		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135203	встановлення телеметрії СКЗ- в будівлі ГРП с. Дмитрівка (ГРП 8)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
132		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135221	встановлення телеметрії СКЗ -с. Дмитрівка Полтавської обл. (считаем ГРП)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
133		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135275	встановлення телеметрії СКЗ - м-н Новоселівка с. Дмитрівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
134		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135246	встановлення телеметрії СКЗ -вул. Степова, с. Єгорівка Семенівського р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
135		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135247	встановлення телеметрії СКЗ -вул. Шевченка с. Єгорівка Семенівського р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
136		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135250	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Молодіжна с. Єгорівка Чапаєвка Семенівського р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
137		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135273	встановлення телеметрії СКЗ вул. Свердлова с. Кобелячок Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
138		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135143	встановлення телеметрії СКЗ- Піддубне ГРС м. Горішні Плавні	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
139		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135146	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Котляревського м. Горішні Плавні	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
140		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135147	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Космонавтів, 5 м. Горішні Плавні	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
141		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135251	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Добровольського 91 м. Горішні Плавні	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
142		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135266	встановлення телеметрії СКЗ в приміщенні ГРП мікрорайон Низи м. Горішні Плавні	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
143		Технічне переоснащення	ГРС Бугаївка	10440006	встановлення телеметрії СКЗ по вул. Степовій, 14а в с. Крива Руда	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
144		Технічне переоснащення	ГРС Комсомольськ	135271	встановлення телеметрії СКЗ вул. Леніна с. Салівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
145		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135154	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Кірова смт. Семенівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
146		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135169	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Франко смт. Семенівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
147		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135173	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Радянська смт. Семенівка Карпиха	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
148		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135184	встановлення телеметрії СКЗ- АБЗ смт. Семенівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
149		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135185	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Щорса, смт. Семенівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
150		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135243	встановлення телеметрії СКЗ вул. Транспортна смт.Семенівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
151		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135227	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Ворошилова (біля садиби №53 с. Тарасівка Семенівського р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
152		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135179	встановлення телеметрії СКЗ- на ГРП с. Білецьківка (Совхозная) Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
153		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135166	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Першотравнева В. Терешківка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
154		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135180	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Берегового с. В.Терешківка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
155		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135187	встановлення телеметрії СКЗ- на ГРП с.В.Терешківка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
156		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135231	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Леніна с. В. Терешківка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
157		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135232	встановлення телеметрії СКЗ - на ГРП с. Гориславці	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
158		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135233	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Петровського с. Гориславці	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
159		Технічне переоснащення	ГРС Запсілля	10440012	встановлення телеметрії СКЗ с.Демидівка(Гуньки) Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
160		Технічне переоснащення	ГРС Потоки	135252	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Колгоспна, ж/б №3 с. Дзержинське	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
161		Технічне переоснащення	ГРС Запсілля	135268	встановлення телеметрії СКЗ біля ШРП-1 по вул. Леніна с. Запсілля	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
162		Технічне переоснащення	ГРС Запсілля	135269	встановлення телеметрії СКЗ біля клубу по вул. Леніна с.Запсілля	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування

Експлуатація мереж

163		Технічне переоснащення	ГРС Потоки	135158	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Молодіжна с. К. Потоки	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
164		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135072	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Красіна, сш №19 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
165		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135074	встановлення телеметрії СКЗ- КНП3 тер.треста "Укрнафтохімбуд" (Мехрем завод) м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
166		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135077	встановлення телеметрії СКЗ- Цегляний з-д вул. Ватутіна, 99 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
167		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135080	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Леніна, 8 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
168		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135081	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Шевченко, 54 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
169		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135084	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Гоголя, 7/44 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
170		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135086	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Радянська, 13/9 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
171		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135087	встановлення телеметрії СКЗ- -АБЗ вул. Бетонна м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
172		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135088	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Ірінєєва, 6 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
173	ЕХ3	Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135089	встановлення телеметрії СКЗ- КЛУГА Б.Кахновка (Гуртожиток) м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
174		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135091	встановлення телеметрії СКЗ- вул. В.Бойка, 11 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
175		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135092	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Толстого, 15 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
176		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135093	встановлення телеметрії СКЗ- пров.Г. Бресту, 46 УГХ м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
177		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135094	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Московська, 7 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
178		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135095	встановлення телеметрії СКЗ- квартал 176 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
179		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135097	встановлення телеметрії СКЗ- вул. 50 років Жовтня, 25 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
180		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135105	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Щорса, 37 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
181		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135107	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Чкалова буд.16 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
182		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135108	встановлення телеметрії СКЗ- з-д ЖБШ вул. Ульянова (ГРП-36)м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
183		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135111	встановлення телеметрії СКЗ- пр. Полтавський, 108 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
184		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135112	встановлення телеметрії СКЗ- Хлібзавод, 2 вул. Кучми м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
185		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135116	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Карнаухова буд. 15 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
186		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135117	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Сербіченко, 1 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
187		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135118	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Калініна, ГРП-15 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
188		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135119	встановлення телеметрії СКЗ- на ГРП-3 вул. Гвардійська м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
189		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135122	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Флотська, 2 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
190		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135123	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Московська, 12 АТС м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
191		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135124	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Новочервоноармійська м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
192		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135125	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Чкалова, школа №21 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
193		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135129	встановлення телеметрії СКЗ- квартал 278 буд.23 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
194		Технічне переоснащення	ГРС Потоки	135130	встановлення телеметрії СКЗ- с. Потоки, БАМ вул. Колгоспна м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
195		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135133	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Тельмана, (ГРП- 34) м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
196		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135134	встановлення телеметрії СКЗ- вул. 50 років Жовтня, 51 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
197		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135136	встановлення телеметрії СКЗ- квартал 63 буд. 162 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
198		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135137	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Інтернаціоналістів, 4а м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
199		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135157	встановлення телеметрії СКЗ- квартал 101 , буд. 16(ТП) м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
200		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135162	встановлення телеметрії СКЗ- пров. Квітневий м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
201		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135177	встановлення телеметрії СКЗ Тольятті, 4 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
202		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135181	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Л. Дніпрова, 82, м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
203		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135183	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Мічуріна,116 а (74) м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
204		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135198	встановлення телеметрії СКЗ - квартал 297 буд. 18 м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
205		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135199	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Олександрійська, 27, м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
206		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135201	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Перемоги буд. 32а м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
207		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135213	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Московська,18 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
208		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135214	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Бутиріна,55, м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
209		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135215	встановлення телеметрії СКЗ -вул. Г. Сталінграда ж.д 21м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
210		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135222	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Г. Бресту,105 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
211		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135223	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Мічуріна, 142 м. Кременчук (котельня)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
212		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135224	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Аерофлотська №2, просп. Полтавський, 121, м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
213		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135228	встановлення телеметрії СКЗ - вул. М. Говорова, 83, м. Кременчук.	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
214		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135240	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Бойко (санстанція) м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
215		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135241	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Б. Хмельницького (тер. кладовища) м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
216		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135242	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Раскової м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
217		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135267	встановлення телеметрії СКЗ на перехресті вул.Рози Люксембург та Пальмира Тол"ятті м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
218		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135274	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Жукова,Комінтерна №6 м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
219		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135276	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Бетонна,62 м. Кременчук (ГРП-5)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
220		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135278	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Манагарова,9 м. Кременчук (ГРП-21)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
221		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135279	встановлення телеметрії СКЗ пров. Бахмацький 20б (ГРП-10), м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
222		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135280	встановлення телеметрії СКЗ вул. Миру 9-а (ГРП-22) м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
223		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135220	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Б. Хмельницького с. Кривуші (канал)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
224		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135263	встановлення телеметрії СКЗ, вул.Миру с.Кривуші	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
225		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135264	встановлення телеметрії СКЗ вул.Радянська с.Кривуші	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
226		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135128	встановлення телеметрії СКЗ- Підсобне господарство с. Криси	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
227		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135262	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Леніна с. Маламівка (магазин)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
228		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135219	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Молодіжна,58 с. Недогарки	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
229		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135253	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Котельнікова с. Недогарки Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
230		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135230	встановлення телеметрії СКЗ - на ГРП с. Новоселівка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
231		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135031	встановлення телеметрії СКЗ- тепличний комбінат, с. Омельник Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
232		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135249	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Вишнева с. Омельник	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
233		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135207	встановлення телеметрії СКЗ - ГНС с. П'ятихатки	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
234		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135236	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Жовтнева ГРП с.П'ятихатки	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
235		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135041	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Садова с. Піщане	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
236		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135046	встановлення телеметрії СКЗ- к-з ім. Мічуріна , канал вул. Київська с. Піщане	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
237		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135083	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Жовтнева, буд. 24 с. Піщане	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
238		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135101	встановлення телеметрії СКЗ- с. Піщане	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
239		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135182	встановлення телеметрії СКЗ- пров. Колгоспний с. Піщане	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
240		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135049	встановлення телеметрії СКЗ- с. Піщане, вул.Зарічна м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
241		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135254	встановлення телеметрії СКЗ с. Ройове Кременчуцького р-ну (ГРП)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
242		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135115	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Жалкого буд.1 с.Рокитне	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
243		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135032	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Жовтнева с.Садки	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
244		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135068	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Деївська с. Садки	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
245		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135245	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Піщана ,2 с. Соснівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
246		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135160	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Шкільна с. Червона Знам'янка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
247		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135161	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Петровського(9) с.Червона Знам'янка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
248		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135197	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Ворошилова с. Ч. Знам'янка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
249		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135205	встановлення телеметрії СКЗ- на ГРП-43 Котлова с. Чечелеве	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
250		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135206	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Пушкіна с. Чечелеве	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
251		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135261	встановлення телеметрії СКЗ -на ГРП вул. Дружби с.Чечелеве	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
252		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135258	встановлення телеметрії СКЗ - 1200 / біля пошти / с. Чикалівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
253		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135259	встановлення телеметрії СКЗ-600 (біля бібліотеки) с. Чикалівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
254		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135282	встановлення телеметрії СКЗ - біля ТОВ "Ізумруд" с. Майбородівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
255		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135283	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Жовтнева с. Майбородівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
256		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135239	встановлення телеметрії СКЗ вул. Перемоги с. В. Поділ Семенівського р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
257		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135238	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Михаська с. Поділ Семенівського р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
258		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135153	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Жовтнева смт. Семенівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
259		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135165	встановлення телеметрії СКЗ- пров. Семенченка(калинина) смт. Семенівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
260		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135174	встановлення телеметрії СКЗ- блок совм. захисту смт. Семенівка (спортивна)	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
261		Технічне переоснащення	ГРС Семенівка	135270	встановлення телеметрії СКЗ вул. Шевченко смт. Семенівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
262		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135211	встановлення телеметрії СКЗ -вул. Садова, с. Білецьківка Кременчуцького р-ну	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
263		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135043	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Заводська, 109 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
264		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135082	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Шевченко, 34 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
265		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135096	встановлення телеметрії СКЗ- на ГРП-13 вул. Пролетарська, 37 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
266		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135103	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Боровського, 37 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
267		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135120	встановлення телеметрії СКЗ- вулиця Миру, буд. 31 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
268		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135121	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Ушинського м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
269		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135202	встановлення телеметрії СКЗ- вул. 60 років Жовтня, 81 м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
270		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135212	встановлення телеметрії СКЗ -пров. Ровенський, 12 м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
271		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135229	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Пушкіна,14 м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
272		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135265	встановлення телеметрії СКЗ вул.Приходько №81 м.Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
273		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135131	встановлення телеметрії СКЗ- Молокозавод, вул. 40 років Жовтня м. Кременчук	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
274		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135244	встановлення телеметрії СКЗ - вул. Гвардійська, с. Максимівка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	4 квартал	амортизаційні відрахування
275		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135204	встановлення телеметрії СКЗ- вул.Шевченка с. Омельник	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
276		Технічне переоснащення	ГРС Крюків	135034	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Озерна с.Садки	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	2 квартал	амортизаційні відрахування
277		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135168	встановлення телеметрії СКЗ- вул.Вовка с. Ч. Знам'янка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
278		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135210	встановлення телеметрії СКЗ - вул.Петровського, 124 с. Ч. Знам'янка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування
279		Технічне переоснащення	ГРС Кременчук	135170	встановлення телеметрії СКЗ- вул. Курчатова с. Ч. Знам'янка	шт.	1	1	9,55	9,55	9,55	9,55	4 квартал	3 квартал	амортизаційні відрахування

			Інше													
						Всього по розділу	**шт.**	**201**	**201**	**2 948,49**	**2 959,96**					
						VII. Інше										
		Інше														
						VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки										
АВТО			Капремонт													
			Придбання			автомобіль Citroen Jumper	шт.	3		1 575,17		603,50	#ДЕЛ/0!	4 квартал		амортизаційні відрахування
	280									235,33						витрати на капітальні вкладення
	281	Спеціалізована техніка	Придбання			автомобіль Citroen Jumper	шт.	1		603,50		603,50	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	282		Придбання			автомобіль Ford Transit	шт.	1		741,67		741,67	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	283		Придбання			автомобіль RENAULT Dokker	шт.	1	1	327,75	384,92	327,75	384,92	4 квартал	4 квартал	витрати на капітальні вкладення
	284		Придбання			автомобіль RENAULT Dokker Van	шт.	1	1	278,50	327,50	278,50	327,50	4 квартал	4 квартал	витрати на капітальні вкладення
		Легковий автотранспорт	Капремонт													
	285		Придбання			автомобіль RENAULT MEGANE SEDAN	шт.	3	3	1 122,25	1 564,16	374,08	521,39	4 квартал	4 квартал	витрати на капітальні вкладення
						Всього по розділу	**шт.**	**10**	**5**	**4 884,17**	**2 276,58**					
						IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу										
ВТВ	286		Секціонування													
		Оперативний облік	Дублюючий облік			вузол обліку на ПАТ "КВБЗ"	шт.	1	1	163,28	168,65	163,28	168,65	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
			Капремонт вузлів обліку газу													
			Встановлення обліку ГРП, ШРП													
			Будівництво													
		Спеціалізовані лабораторії	Капремонт													
			Модернізація													
	287	Індивідуальний облік населення				встановлення індивідуальних вузлів обліку населенню	шт.	6449	3607	12 801,27	7 488,11	1,99	2,08	4 квартал		Індивідуальний облік населення
	288	Заміна індивідуальних лічильників				заміна індивідуальних лічильників	шт.	1354	420	2207,02	522,71	1,63	1,24	4 квартал		Заміна індивідуальних лічильників
	289	Обмінний фонд індивідуальних лічильників				обмінний фонд індивідуальних лічильників	шт.	982	74	834,70	137,16	0,85	1,85	4 квартал		Обмінний фонд індивідуальних лічильників
		Будинковий облік населення														
	290	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок				Лінія для повірки лічильників Темпо-3 МРД	шт.	1		824,00	410,00	824,00	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)														
						Всього по розділу	**шт.**	**8 787**	**4 102**	**16 830,27**	**8 726,63**					
						X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання										
Прилади			Придбання					**7**	**6**	**563,83**	**387,03**					
	291		Придбання			Товщиномір UIT Константа -К5	шт.	1	1	32,74	32,74	32,74	32,74	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	292		Придбання			Дефектоскоп іскровий UIT Корона 2.2	шт.	1	1	40,63	23,50	40,63	23,50	4 квартал	3 квартал	витрати на капітальні вкладення
	293		Придбання			Адгезиметр ніж UIT КН 1	шт.	1	1	14,04	14,04	14,04	14,04	4 квартал	4 квартал	витрати на капітальні вкладення
	294		Придбання			Адгезиметр сдвиговий UIT Константа СА 2	шт.	1	1	21,75	21,75	21,75	21,75	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	295	Прилади, системи	Придбання			Цифровий осцилограф OWON xDS3202E	шт.	1	1	12,17	12,75	12,17	12,75	4 квартал	4 квартал	витрати на капітальні вкладення
	296		Придбання			Детектор "Laser Methane mini"	шт.	1	1	317,50	282,25	317,50	282,25	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
	297		Придбання			Генератор ударів АПГК - 015/2	шт.	1		125,00		125,00	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
			Диспетчеризація													
			Заміна													
			Капремонт													
						Всього по розділу	**шт.**	**7**	**6**	**563,83**	**387,03**					
						XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій										
IT			Закупівля													
			Закупівля													
			Закупівля													
		Обладнання	Закупівля													
			Закупівля													
			Закупівля													
			Підтримка													
			Модернізація													
	298		Закупівля			Програмно-розрахунковий коплекс ГІС	шт.	1	1	490,00	499,00	490,00	499,00	4 квартал	2 квартал	витрати на капітальні вкладення
		Програмне забезпечення	Підтримка													
			Оновлення													
			Телеком					**83**	**83**	**108,49**	**108,49**					
	299		Телеком			Ай Пі Телефон Grandstream GXP1610	шт.	80	80	88,80	88,80	1,11	1,11	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
	300		Телеком			Шлюз OpenVox VS-GW1600V2-4G	шт.	1	1	13,38	13,38	13,38	13,38	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
	301	IT послуги	Телеком			Ай Пі Телефон Grandstream GXP2170	шт.	1	1	3,66	3,66	3,66	3,66	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
	302		Телеком			Панель розширення Expansion Module	шт.	1	1	2,65	2,65	2,65	2,65	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
			Спецзв'язок													
			Інше													
						Всього по розділу	**шт.**	**84**	**84**	**598,49**	**607,49**					
						XII. Інше										
	303	Інше	Інше		10129	Реконструкція складу-гаражу (літера Д1), м. Кременчук пров. Героїв Бреста буд.46	шт.	1	1	850,20	866,60	850,20	866,60	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
	304	Інше	Інше		10038	Капітальний ремонт покрівлі АПК вул.Незалежності, 168 смт. Семенівка	шт.	1	1	145,10	145,10	145,10	145,10	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
	305	Інше	Інше		10133	Реконструкція приміщення РММ, м. Кременчук пров. Героїв Бреста буд.46	шт.	1	1	3 157,64	3186,44	3 157,64	3 186,44	4 квартал	4 квартал	витрати на капітальні вкладення
	306	Інше	Інше		10132	Капітальний ремонт будівлі АПК пров. Героїв Бресту,46 м. Кременчук (утеплення)	шт.	1	1	776,26	805,09	776,26	805,09	4 квартал	1 квартал	витрати на капітальні вкладення
	307	Інше	Інше		10127	Капітальний ремонт приміщень АПК пров. Героїв Бресту,46 м. Кременчук (приміщення АДС)	шт.	1		409,51	70,60	409,51	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	308	Інше	Інше		10132	Капітальний ремонт приміщень АПК пров. Героїв Бресту,46 м. Кременчук (приміщення охорони)	шт.	1	1	115,53	115,53	115,53	115,53	4 квартал	2 квартал	витрати на капітальні вкладення
	309	Інше	Інше		10100	Капітальний ремонт приміщень АПК м. Горішні Плавні вул. Соборна, 1 (приміщення охорони)	шт.	1	1	241,98	241,98	241,98	241,98	4 квартал	2 квартал	витрати на капітальні вкладення
	310	Інше	Інше		10103	Капітальний ремонт покрівлі будівлі м. Кременчук, вул. Приходька, 60/18	шт.	1		807,46	403,16	807,46	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	311	Інше	Інше		10132	Реконструкція системи опалення м. Кременчук пров. Героїв Бреста,46	шт.	1		180,91	91,16	180,91	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	312	Інше	Інше		10038	Оснащення системою автоматичної пожежної сигналізації смт. Семенівка, вул. Незалежності, 168	шт.	1		76,28	0,00	76,28	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	313	Інше	Інше		10112	Капітальний ремонт будівлі смт. Семенівка, вул. Незлежності, 61 (Обробка деревяних конструкцій)	шт.	1		47,25	0,00	47,25	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
	314	Інше	Інше		10100	Оснащення системою автоматичної пожежної сигналізації м. Горішні Плавні вул. Соборна, 1	шт.	1		78,12	0,00	78,12	#ДЕЛ/0!	4 квартал		витрати на капітальні вкладення
						Всього по розділу	**шт.**	**12**	**6**	**6 886,24**	**5 925,66**					
		Всього по розділах						**9 169**	**4 462**	**38 308,22**	**26 231,50**					
		Амортизаційні відрахування						**272**	**259**	**10 120,40**	**8 308,12**					
		Витрати на капітальні вкладення						**112**	**102**	**12 344,84**	**9 775,41**					
		Індивідуальний облік населення						**6 449**	**3 607**	**12 801,27**	**7 488,11**					
		Заміна індивідуальних лічильників						**1 354**	**420**	**2 207,02**	**522,71**					
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників						**982**	**74**	**834,70**	**137,16**					

Голова правління **Оксененко Б.В.**

Головний бухгалтер **Гапєєва О.Є.**